

# Funktionsafprøvning af Roth vandinstallationer iht. Bygningsreglementet BR18, §403-§419

Anlægsadresse: .....

Udførende installationsfirma: ..... Initialer: .....

		Ja	Nej
1.	Er vandinstallationer dimensioneret som anvist i DS 439 Norm for vandinstallationer, afsnit 2?		
2.	Er vandinstallationen i øvrigt udført i henhold til §404 og §405 i BR18?		
3.	Mål temperaturen på det kolde vand ved et armatur og anfør den målte temperatur her: _____ gr.  Svar ja eller nej til om temperaturen overholder kravet i §410. <i>Vejledning: Bør være 8-16 grader afhængig af rørintallation.</i>		
4.	Mål temperaturen på det varme vand ved et armatur og anfør den målte temperatur her: _____ gr.  Svar ja eller nej til om temperaturen overholder kravet i §411 - §413. (Det varme vand skal være min. 50 gr. ved normal drift)		
5.	Overholder installationen kravet om acceptabel ventetid på det varme vand iht. §414  Angiv ventetid her _____ sekunder. <i>Vejledning: Ventetid på 1-20 sekunder kan være acceptabelt.</i>		
6.	Er alle komponenter anvendelige til vandinstallationer i Danmark iht. §416 - §418?  <i>Vejledning: Komponenterne skal have de nødvendige godkendelser, f.eks. GDV-godkendelse.</i>		
7.	Er der til kunden udleveret drift- og vedligeholdelsesmanual indeholdende bla. tegninger med installationsplacering mv. iht. §419?		